

الرقم	القطاع	عنوان المشروع	سنة التسليم المتوقعة	أسباب التأخر
01	الري	التزويد بالماء الصالح للشرب ممر بوحنيفية - القيطنة - حسين	2.001	تعديل المحتوى المادي واحتياجات إعادة التقييم وتقديم الصفقة أمام اللجنة الوطنية للصفقات
02		تدعيم شبكة توزيع الماء الصالح للشرب حي باب علي وتعزيز سعة التخزين	2.000	صعوبة الإنجاز ناتجة عن نوعية الأرض (صخرية) والأشغال الإضافية الخاصة بالخزانين
03		إنجاز نظام تطهير لمدينة حسين	2.000	نظرا إلى الأشغال الإضافية غير المتوقعة
04		إنجاز نظام تطهير لمدينة بوحنيفية	2.000	نظرا إلى الأشغال الإضافية غير المتوقعة
05	التربية	دراسة وبناء وتجهيز مدرسة أساسية (ط. ب-5) بمعسكر	2.001	نقص في الغلاف المالي
06		إنجاز مجمع مدرسي بحمامرة بسيق	2.000	موقع الإنجاز تم تحويله إلى مكان مناسب
07	التكوين المهني	بناء وتجهيز مركز للتكوين المهني ببوحنيفية	2.000	توقف المشروع لعدم ملاءمة مكان الإنجاز وعملية تحويله الجزئي في الدراسة وتسليمه كملحقة متوقع خلال سنة 2000
08	الشبيبة والرياضة	دراسة وبناء مركب رياضي بغريس	2.001	إعادة النظر في المحتوى المادي ونقص الاعتمادات المالية
09		بناء ملعب رياضي بسيق	مربوط بتوفير الغلاف المالي	عدم توفر الغلاف المالي الكافي
10		إنجاز وتجهيز مسبح رياضي بمعسكر	2.022	المشروع يتطلب إجراء خبرة بالاضافة إلى وجود نقص في الغلاف المالي
11	الهيكل	دراسة وبناء أمن الدائرة ببوحنيفية	مربوط بإعادة التقييم	عدم تلبية إعادة التقييم المطلوبة (برنامج مركزي)
12	الإدارية السكن	إنجاز وحدة أساسية للحماية المدنية بمعسكر	مربوط بإعادة التقييم	رفض إعادة التقييم المطلوبة (برنامج مركزي)
13		دراسة وإنجاز 100 سكن لصالح مديرية الأمن الوطني	2.000	تسجيل تأخر في إعادة التقييم (نهاية سنة 1999)

